

## Niederschrift über die Probenahme von Asphalt-Bohrkernen / Prüfauftrag

Baumaßnahme:			Bauklasse:
Auftraggeber (AG):			
Bauleitung des AG: (Ing.-Büro, Sachbearbeiter, Telefon-Nr., E-Mail)			
Auftragnehmer (AN):			Einbaufirma:

### Bohrkerne und Entnahmestellen:

Bohrkern Nr.	Entnahmestelle		zugeordnete Fläche m <sup>2</sup>	Entnahmetag	Auffälligkeiten (z.B. fehlender Verbund)
	Station / Profil	Lage			

### Bauvertragliche Festlegungen:

	Schicht	Tragschicht (T)	Tragdeckeschicht (TD)	Binderschicht (B)	Deckschicht (D)
Asphaltmischgutart / -sorte	-				
Einbaudicke / -menge	cm / kg/m <sup>2</sup>				
Einbaumonat / -jahr	-				
Grobkornanteil	M.-%				
Anteil > 5,6 mm (bei SMA 11 S)	M.-%				
Anteil > 2 mm	M.-%				
Anteil 0,063 / 2 mm	M.-%				
Anteil < 0,125 mm (bei AC)	M.-%				
Anteil < 0,063 mm (Füller)	M.-%				
Bindemittelart / -sorte	-				
Erweichungspunkt RuK	°C				
Bindemittelgehalt	M.-%				
Nr. der Erstprüfung	-				
Asphaltmischwerk	-				

### Prüfauftrag (TP Asphalt-StB):

Durchgeführt werden soll	<input type="checkbox"/> bei allen Schichten	<input type="checkbox"/> nur bei folgenden Schichten:					
<input type="checkbox"/> eine Bohrkernuntersuchung nach Kommunalstraßenregelung (Schichtdicke, Raumdichte, Einbaumenge und Hohlraumgehalt am Einzelbohrkern sowie Bindemittelgehalt, Korngrößenverteilung und Rohdichte an der Sammelprobe)							
<input type="checkbox"/> eine Einzeluntersuchung mit Feststellung von	<input type="checkbox"/> Schichtdicke/Einbaumenge	<input type="checkbox"/> Hohlraumgehalt	<input type="checkbox"/> Bindemittelgehalt				
	<input type="checkbox"/> Korngrößenverteilung	<input type="checkbox"/> Schichtenverbund	<input type="checkbox"/> Erweichungspunkt RuK				
Untersuchungszweck:	<input type="checkbox"/> Kontrollprüfung	<input type="checkbox"/> Zusätzliche Kontrollprüfung	<input type="checkbox"/> Schiedsuntersuchung				
Prüfstelle:	Institut Dr.-Ing. Gauer, Gutenbergstraße 9, 93128 Regenstauf						
Kostenträger der Prüfung							
Versand des Prüfberichtes an:							

Die ordnungsgemäße Probenahme wird bestätigt:

Ort, Tag: \_\_\_\_\_ für den AG: \_\_\_\_\_ für den AN: \_\_\_\_\_